

งานปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์ เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 15 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 24 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หมวดงานรื้อถอน

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - งานรื้อถอนร้านค้าด้านหลังอาคาร | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนพื้นไม้ของเดิมชั้นที่ 1 | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนผนังเบา | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนพื้นหินขัด | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ | แล้วเสร็จ |

หมวดงานหลังคาและวัสดุผนังหลังคา

- | | |
|---|-----------|
| - งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งแปเหล็กชุบสังกะสี | แล้วเสร็จ |
| - งานมุงกระเบื้องหลังคา | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งกรอบหลังคา, เจริญชายและปิดลอน | แล้วเสร็จ |

หมวดงานโครงสร้าง

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - งานขุดดินถมคัน | แล้วเสร็จ |
| - งานเสาเข็ม | แล้วเสร็จ |
| - งานเทคอนกรีตฐานราก คาน พื้นชั้น 1 | แล้วเสร็จ |

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 15 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 24 วัน (48 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หมวดงานโครงสร้าง

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - งานเทคอนกรีตฐานราก คาน พื้นชั้น 2 | แล้วเสร็จ |
|-------------------------------------|-----------|

หมวดงานผนังและผิวผนัง

- | | |
|--|-----------|
| - งานผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | แล้วเสร็จ |
| - งานผนังยิปซัมบอร์ด โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี | แล้วเสร็จ |
| - งานผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี | แล้วเสร็จ |
| - งานฉาบปูนผนัง | แล้วเสร็จ |

(นายธีระชัย ตันเจริญพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หมวดงานฝ้าเพดาน

แผ่นที่ 2/4

- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นห้องประชุม) แล้วเสร็จ

หมวดงานประตู-หน้าต่าง

- งานติดตั้งวงกบประตูไม้ แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 จ่ายเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 24 วัน (72 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หมวดงานพื้นและผิวพื้น

- งานพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ F2, F4 แล้วเสร็จ
- งานพื้นโพลีริย์เทน F3 แล้วเสร็จ
- งานพื้นผิวทรายล้าง F5 แล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ

หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

- งานติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ

งานสุขภัณฑ์

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานจัดทำเคาน์เตอร์ คสล. แล้วเสร็จ

หมวดงานประตู-หน้าต่าง

- งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

หมวดงานระบบไฟฟ้า

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

หมวดงานระบบปรับอากาศ

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 จ่ายเงิน 25 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 24 วัน (96 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หมวดงานทาสี

- งานทาสีอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ

ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้นที่ 2

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโต๊ะประชุม แล้วเสร็จ



(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- งานติดตั้งพื้นเวที	แล้วเสร็จ	แผ่นที่ 3/4
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ตามรูปแบบกำหนด)	แล้วเสร็จ	
- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ	
- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง	แล้วเสร็จ	

ห้องโถงรับรอง ชั้น 2

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง	แล้วเสร็จ
---------------------------	-----------

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 25 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 24 วัน (120 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังรายการต่อไปนี้ แล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

หมวดงานครุภัณฑ์

- งานจัดหาและติดตั้งหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อทั้งหมด	แล้วเสร็จ
---	-----------

ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง ชั้นที่ 2

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง	แล้วเสร็จ
- งานซ่อมพื้นไม้ขัดทำสี	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นบรรยาย	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ตามรูปแบบกำหนด)	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง	แล้วเสร็จ

ห้องสำนักงานชั้นที่ 1

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง	แล้วเสร็จ

ห้องสำนักงานชั้นที่ 2

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง	แล้วเสร็จ

ห้องประชุม 20 ที่นั่ง ชั้นที่ 2

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง	แล้วเสร็จ
- งานซ่อมพื้นไม้ขัดทำสี	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นบรรยาย	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ตามรูปแบบกำหนด)	แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน	แล้วเสร็จ



(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง

แล้วเสร็จ

แผ่นที่ 4/4

ห้อง Smart Classroom ชั้นที่ 2

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ตามรูปแบบกำหนด)

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง

แล้วเสร็จ

ห้อง Co-Working Space ชั้นที่ 2

- งานติดตั้งแผงตกแต่งผนัง

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งชุดเคาน์เตอร์บาร์

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งชุดม้านั่งยาวบัวอินไม้

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งชุดตู้โชว์หนังสือ

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งชุด pantry

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งบัวฝ้าเพดาน

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง

แล้วเสร็จ

- งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ

แล้วเสร็จ

- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน

แล้วเสร็จ



(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม